

TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT 2018
käyttösuunnitelma

			EUR	muutos, €	muutettu KS2018	AIKATAULU	TOTEUTUMA
Tilakeskus			1 935 000		1 700 000		
Kaupungintalo, ikkunaseinän korjaus	RR		55 000	10 000	65 000	4-11/2018	Työ valmis
Vanha varikko, katteen uusiminen	RR		100 000	10 000	110 000	6-12/18	Työ käynnissä
Toripalvelurakennus (väliaikainen)	PM		30 000	0	30 000	11/18	Työ valmis
Rainion päiväkot, sisäilmakorjaukset	RR		95 000	0	95 000	6-8/18	Työ valmis
Musiikkiopiston sivurakennuksen ulkoverh. kunnostus	JN		30 000	0	30 000	5-7/18	Työ valmis
Musiikkiopiston pää- ja sivurakennuksen peltikattojen maalaus	JN		37 000	0	37 000	5-8/18	Työ valmis
Vierumäen päiväkot	PM		500 000	0	500 000	1-12/18	Työ käynnissä
Lusin koulu, sisääntulokatoksen uusiminen, sadevesien ohjaus	RR		33 000	0	33 000		Hanke muuttui tulipalon johdosta
Museon perusnäyttelyn tila- ja tekniikkamuutokset	AB/PM		100 000	0	100 000	2018/19	Työ käynnissä
Jäähallin lämminvesivaraajan uusiminen	KK		50 000	0	50 000	4-6/18	Työ valmis
Kirkonkylän liikuntahallin oman lämmönvaihtimen rakentam.	KK		70 000	0	70 000	6-8/18	Työ valmis
Uimahallin terapia-altaan tasausaltaan pinnoittaminen	AB		35 000	0	35 000	6-8/18	Työ valmis
Vesilintutalon rakentaminen	PM		800 000	-800 000	0		Suunnittelu valmis. Toteutus siirtynyt tulo-rahoituksen puuttumisen vuoksi.
Uimahallin höyrysaunojen korjaus (uusi)			0	200 000	200 000	5-9/18	Työ valmis
Kaupungintalon iv:n korjaus			0	345 000	345 000	9-12/18	Työ käynnissä
Sairaala/P-kerros ja vuodeosaston saneeraus	PM		1 500 000	0	1 500 000	1-3/2018	Työ valmis
Lukion rakentaminen	PM		500 000	0	500 000	1-12/2018	Yleissuunnitteluvaihe
Lyseonmäen koulu, lisärakentaminen, käsityö ja kotitalous	PM		1 700 000	938 000	2 638 000	1-8/2018	Työ valmis
Kailas-talon rakentaminen	PM		100 000	0	100 000	1-12/18	Suunnittelu ei ole vielä päässyt alkuun.
Sinilähde-talon rakentaminen	PM		3 000 000	-1 405 000	1 595 000	1-12/18	Urakkakilpailussa
YHTEENSÄ			8 735 000		8 033 000		

AB = Ari Blom
IH = Ilpo Hyytiä
JN= Jukka Nyrrinen
PM= Pertti Matinlompola
RR = Risto Rinne

28.11.2018 Ilpo Hyytiä

Lintutarha	70 000
Muut tilapalvelun rakennukset	87 000
Muut yht. talrakkohteet	100 000
Päivähoito sos.h	425 000
Koulut	5 760 000
Sairaala	<u>2 095 000</u>
	<u><u>8 537 000</u></u>