

## TILAKESKUKSEN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

Muutos 2

17.9.2019

| KOHDE  |       |         | EUR (NETTO)       | AIKATAULU  | TOTEUTUMA                 |
|--|-------|---------|-------------------|------------|---------------------------|
| <b>Lukion rakentaminen</b>                                 | IH    |         | <b>5 500 000</b>  | 1/19-11/20 |                           |
| <b>Kailas-talon rakentaminen (suunnittelu 2019)</b>        | IH    |         | <b>1 000 000</b>  | 1/19-12/19 |                           |
| <b>Sinilähde-talon rakentaminen</b>                        | IH    |         | <b>5 000 000</b>  | 1/19-7/20  |                           |
| <b>Kirkonkylän koulun peruskorjaus</b>                     | IH    |         | <b>0</b>          |            |                           |
| <b>Muu tilakeskus</b>                                      |       |         | <b>2 517 000</b>  |            |                           |
| Kaupungintalo, lukituksen uusiminen                        | AB    | 40 000  |                   | 4/19-6/19  | Valmis                    |
| Valtuustotalo, elem.saumausten uusiminen, ikk. ja ovikorj. |       | 20 000  |                   | 9/19-11/19 | Elem.saumaus tehty        |
| Maaherrankatu 1 B, lämmönsiirtimen uusiminen               | KK/AB | 35 000  |                   | 8/19-10/19 |                           |
| Kauppakatu 6, ulkooverhouksen kunnostus ja maalaus         | JT    | 50 000  |                   | 5/19-9/19  | Valmis                    |
| Jyrängön päiväkot, valvontakamerat                         | AB    | 25 000  |                   | 9/19-10/19 | Valmis                    |
| Elämäntalo, ulkomaalaus                                    | JT    | 40 000  |                   | 5/19-9/19  | Valmis                    |
| Lusin päiväkot, pihan korjaus ja muutostyöt                | JN    | 45 000  |                   |            | Ei toteudu                |
| Rainion päiväkot, valvontakamerat                          | AB    | 25 000  |                   | 9/19-10/19 | Valmis                    |
| Musiikkiopisto, leikkialue, jätekatos ja aita              | JN    | 40 000  |                   | 4/19-10/19 | Käynnissä                 |
| Vierumäen koulun laajennus, päiväkot                       | IH/JT | 950 500 |                   | 1/19-7/19  | Valmis                    |
| Jyrängön koulu, julkisivujen kunnostus                     |       |         |                   |            | Ei toteudu                |
| Lyseonmäen koulu, ilmanvaihtojärjestelmän korjaus          | KK    | 155 000 |                   | 6/19-8/19  | Valmis                    |
| Tommola-talo, valoaukon poistaminen                        | JN    | 15 000  |                   | 6/19-7/19  | Valmis                    |
| Kaupunginmuseo, perusnäytt. uusiminen, tekniikka, tilat    | AB    | 225 000 |                   | 1/19-8/19  | Valmis                    |
| Taidemuseo, peltikaton maalaus                             | JT    | 20 000  |                   | 5/19-8/19  | Valmis                    |
| Jäähalli, savunpoistoluukkujen uusiminen                   | JN    | 15 000  |                   | 8/19-10/19 | Valmis                    |
| Kk:n liikuntahalli elem. saumaus, salaojien tarkastus      | JN    | 30 000  |                   | 8/19-12/19 |                           |
| Rantakylpylä, ilmanvaihtokoneen uusiminen                  | KK/AB | 27 000  |                   | 9/19-10/19 | Valmis                    |
| Rantakylpylä, ulkopuolen huoltomaalaus, seinät ja katto    | JT    | 25 000  |                   | 5-19-10/19 | Valmis, katto ensi vuonna |
| Kesäteatterin katteen uusiminen suunnittelu                | IH    | 25 000  |                   | 3/19-6/19  |                           |
| Vesilintutalon rakentaminen                                | JT    | 350 000 |                   | 1-12/18    |                           |
| Kiipijäntie 2:n tilamuutokset Torppaa varten               |       | 34 500  |                   |            |                           |
| Jäähallin iv-koneen uusinta ja kulkusilta                  | KK    | 200 000 |                   | 4/19-7/19  | Valmis                    |
| Lyseonmäen koulun salien AV-järjestelmien uusiminen        | AB    | 125 000 |                   | 9/19-12/19 |                           |
| (Lusin koulun rakentaminen, vakuutuskorvaus)               | IH    |         |                   | 1/19-12/19 | 811 000 €                 |
| <b>Yhteensä</b>  |       |         | <b>14 017 000</b> |            |                           |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lintutarha                    | 70 000                  |
| Muut tilapalvelun rakennukset | 87 000                  |
| Muut yht. talrakkohteet       | 100 000                 |
| Päivähoito sos.h              | 425 000                 |
| Koulut                        | 5 760 000               |
| Sairaala                      | <u>2 095 000</u>        |
|                               | <u><u>8 537 000</u></u> |